


議題（3）今後について【二次災害防止措置・復旧スケジュール】資料3

1

【凡例】●—●：実施中・実施予定の作業    ●---●：検討中の作業（時期の変動の可能性有）




# 議題（３） 今後について【二次災害防止】

## 止水対策（薬液注入（止水・空隙））

- 現在、流域下水管に流れ込んでいる地下水の流入を止めるための止水対策を実施。
  - ① 流域下水管と東電シールドの隙間部にウレタン注入を実施。
  - ② 東電シールドから放射状に薬液注入を実施。
- 薬液注入を実施する範囲は、今後粒度分析の数を増やし、細粒分の流出が無いことを確認して決定。

### <止水対策計画図>




## 議題（３）今後について【復旧方法】

### 復旧方法の検討内容


■ 今後、非開削案を進めつつ、下記の検討を進める。

#### <内面更生>



- 更生材の自立管としての構造性能を確認
- 流域下水管の機能が回復する復旧範囲
- 安全な施工を実現するための条件整理
- 東電シールドの取扱い

#### <断面修復>



- 断面修復による構造性能を確認
- 流域下水管の機能が回復する復旧範囲  
（外面損傷箇所の取扱い検討を含む）
- 安全な施工を実現するための条件整理
- 東電シールドの取扱い