

(仮称) 新坂下トンネルの工事着手前から現在までの施工状況 (1 / 2)

①着手前 (起点側) R5. 1. 23



②坑口付け



③トンネル掘削機械等搬入



④掘削



⑤掘削面コンクリート吹付



⑥トンネル上半掘削・支保工上半建込み



⑦トンネル下半掘削



⑧支保工下半建込み



⑨インバート掘削



⑩インバート鉄筋組立



⑪インバートコンクリート打設



⑫インバート埋戻し



(仮称) 新坂下トンネルの工事着手前から現在までの施工状況 (2 / 2)

⑬トンネル貫通 (R6. 6. 18)



⑬貫通状況



⑬貫通状況 (終点坑口)



⑭終点坑口付け



⑮トンネル内面防水シート施工



⑯二次覆工鉄筋組立



⑰二次覆工コンクリート打設 (現在)

