

議題（４）復旧工法の検討（本復旧に向けた検討案）

1

- 下水管の本復旧については、現在行っている作業と並行して検討を進める予定

＜下水管の本復旧に向けた主な検討項目＞

- 流域下水道管内部からの作業（補修・補強）
- 地上部開削
（地上部の交通規制の影響や、既設埋設物への影響等を考慮）
- 流域下水道管のバイパス管路
（本復旧作業のためのバイパス、または恒久設備としてのバイパス等）
- 東京電力シールド管路の取り扱い

2

【凡例】 ●—●：実施中・実施予定の作業 ●---●：検討中の作業（時期の変動の可能性有）

	9月		10月				11月			
	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
下水管・道路 変動状況モニタリング			路面変状・地下水変動・空洞調査・カメラ点検 (事故発生後から継続的に実施中)							
堆積物の除去作業 (物量調査)	●		除去作業の実施 (9/17より実施中)							
			●		●		東電シールド内からの除去準備			
			●		●		下水管内の堆積物調査の実施 (※検討中)			
掘削機チャンバ内 閉塞作業	東電シールド内の資機材撤去 (9/8-9/28)		●							
			●		●		チャンバ内閉塞 (9/30～10/5予定)			
止水対策	東電シールド内の後続台車等撤去 (9/8-10/中旬)		●				止水対策の実施 (※堆積物除去の進捗により開始時期変動有)			
					●		●			
恒久対策の検討			●		本復旧に向けた対策工法の検討					