

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 中間評価書

平成 28 年 3 月 29 日

計画の名称	神奈川県地域住宅等整備計画		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 （5年間）	交付対象	神奈川県、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
計画の目標	『安全・安心で心豊かな暮らしを実現する住まいと居住コミュニティづくり』		

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 住宅及び住環境に対する満足度 県営住宅の募集倍率 		
定量的指標の定義及び算定式	<p>住宅生活総合調査の統計データをもとに算出する。 (住宅及び住環境に対する総合評価満足率) = (満足+まあ満足) / (全数) (%)</p> <p>県営住宅への募集状況をもとに算出する。 (募集戸数に対する応募者の割合) = (県営住宅応募者数) / (県営住宅募集戸数) (倍)</p>		

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	
住宅生活総合調査の統計データをもとに算出する。 (住宅及び住環境に対する総合評価満足率) = (満足+まあ満足) / (全数) (%)	69%	—	74%	※中間目標は任意 当初はH21年度
県営住宅への募集状況をもとに算出する。 (募集戸数に対する応募者の割合) = (県営住宅応募者数) / (県営住宅募集戸数) (倍)	11.3倍	—	10倍未満	当初はH20年度

全体事業費	合計 (A+B+C)	17,553百万円	A (内Ac)	17,553百万円 (3,457百万円)	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 (A+C) / (A+B+C)	19.7%
-------	---------------	-----------	------------	-------------------------	---	------	---	------	-------------------------------	-------

事後評価（中間評価）

中間評価の実施体制、実施時期	中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
神奈川県		H28年3月 公表の方法 神奈川県のHP上で公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 道路事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容・規模等	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
A1-1-1	住宅	一般	県市町村	直/間	県市町村/個人			神奈川県地域住宅計画に基づく事業							14,096	
A1小計											14,096					
Ac 提案事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業概要・規模等	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
1-Ac-1	住宅	一般	県市町村	直/間	県市町村/個人			神奈川県地域住宅計画に基づく事業							3,457	
A小計											3,457					
A 基幹事業（合計）											17,553					
その他関連する事業（地域自主戦略交付金）																
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H23	H24	H25	H26	H27			
A'	住宅	一般	神奈川	直接	神奈川	神奈川県地域住宅計画に基づく事業								2,511	地域自主	
合計											2,511					
その他関連する事業（防災・安全交付金）																
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H23	H24	H25	H26	H27			
A''	住宅	一般	神奈川	直接	神奈川	神奈川県地域住宅計画に基づく事業								2,251	防災・安全	
Ac''	住宅	一般	神奈川	直接	神奈川	神奈川県地域住宅計画に基づく事業								224	防災・安全	
合計											2,475					

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・住環境・地域づくりにつながる住環境向上の取組みにより、住宅及び住環境に対する満足度が向上した。
・公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅の整備・改修および住宅確保配慮者への支援等による、住宅セーフティネットの構築により、県営住宅の募集倍率が低下した。

II 定量的指標の達成状況

指標②（住宅及び住環境に対する満足度）

中間目標値

—

目標値と実績値に差が出た要因

中間実績値

77%（H25）

指標① 県営住宅の募集倍率

中間目標値

—

目標値と実績値に差が出た要因

中間実績値

9.9倍（H25）

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

3. 特記事項