

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月30日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 地域制緑地の保全と安全安心なまちづくり | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度～令和02年度(5年間) | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | |
| 交付対象 | 神奈川県, 座間市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 歴史的風土保存区域等の地域制緑地を、買入れによる確実な保全や急傾斜地に隣接する住民の安全の確保のための防災工事だけでなく、生物多様性の保全などみどりの質の向上を地元自治体との連携の強化を図りながら、景観の保全と都市住民の自然とのふれあいの場としての活用を進めていくことを目標とする。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 1,382 | A | 1,382 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H28当初) | 中間目標値 (H30末) | 最終目標値 (H32末) |
| 1 | 地域制緑地内において不許可処分により買入れ申出のあった用地を、年3haの買入れを行い、平成28年度当初で買入れ等により恒久的な保全が可能となる面積の割合35%を平成32年度末で37.6%に増加させる。 買入れをした面積を計測する。 (買入れ等により取得した面積/申出に対して買入れを進める必要のある地域制緑地面積) | 35% | 37% | 38% |
| 2 | また、適正な歴史的風土の保存及び緑地の保全に必要な施設に対し、年3箇所の施設整備を実施し平成32年度末に、必要な施設を100%整備する。 施設整備実施箇所を計測する。 (施設整備を実施した箇所/整備が必要な箇所数) | 0% | 60% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 神奈川県 | 直接 | 神奈川県 | — | — | 古都保存事業(朝比奈歴史的風土保存区域) | 用地買収、防災工事 | 鎌倉市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 神奈川県 | 直接 | 神奈川県 | — | — | 古都保存事業(八幡宮歴史的風土保存区域) | 用地買収、防災工事 | 鎌倉市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 576 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-003 | 公園 | 一般 | 神奈川県 | 直接 | 神奈川県 | — | — | 古都保存事業(大町・材木座歴史的風土保存区域) | 用地買収、防災工事 | 鎌倉市・逗子市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 267 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-004 | 公園 | 一般 | 神奈川県 | 直接 | 神奈川県 | — | — | 古都保存事業(長谷・極楽寺歴史的風土保存区域) | 用地買収、防災工事 | 鎌倉市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 228 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-005 | 公園 | 一般 | 神奈川県 | 直接 | 神奈川県 | — | — | 古都保存事業(山ノ内歴史的風土保存区域) | 用地買収、防災工事 | 鎌倉市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-006 | 公園 | 一般 | 神奈川県 | 直接 | 神奈川県 | — | — | 緑地保全等事業(小網代近郊緑地保全区域) | 保全利用施設の整備 | 三浦市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 117 | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|--|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名／ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | | |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-007 | 公園 | 一般 | 座間市 | 直接 | 座間市 | — | — | 緑地保全等事業（相模川 緑地保全地区） | 用地買収 | 座間市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 134 | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,382 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 1,382 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

神奈川県

事後評価の実施時期

令和3年8月

公表の方法

神奈川県ホームページに記載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・地域制緑地（歴史的風土特別保存地区、特別緑地保全地区）において、法令等に基づく土地買入れを行い、公有地面積が9.6ha増加したことにより、良好な自然環境を有する緑地をより確実に保全することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

・今回5カ年の買入れ申請面積等を考慮し、次期計画を策定するとともに、今後の施設整備箇所の精査を行い、これも次期計画に反映した。
・今後も引き続き、歴史的風土特別保存地区において必要な土地の買入れ及び急傾斜地における防災工事を実施することにより、特別保存地区に隣接する県民の生命財産を守り、安全安心なまちづくりを推進し、良好な歴史的風土の適正な保存を図る。

| ○目標値の達成状況 | | |
|-----------|---|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 買入れ等により取得した面積／申出に対して買入れを進める必要のある地域制緑地面積 | |
| | 最終目標値 | 38% |
| | 最終実績値 | 37% |
| 2 | 施設整備を実施した箇所／整備が必要な箇所数 | |
| | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 60% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |