

【再評価対象の基準】
 ア：事業費が予算化された時点から5年目においても未着工の事業
 イ：事業費が予算化された時点から5年目において継続中の事業
 ウ：5年目においても、準備・計画段階にある事業
 エ：再評価実施後5年が経過した時点で継続中または未着工の事業
 オ：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

令和7年度 再評価対象事業一覧表

注)※印欄は、令和6年度末の数値。

番号	事業主体	補助・ 県単別	事業名 [事業場所]	事業の内容	B/C	事業化 年度	完了予 定年度	現時点 での全 体事業 費 (A) (億円)	投資済 額※ (B) (億円)	事業進 捗率※ (B/A) (%)	全体延 長or面 積 (C) (km)又は (ha)	供用済 延長or 面積※ (D) (km)又は (ha)	供用率 ※ (D/C) (%)	未取得 用地面 積 (ha)	未取得 用地面 積率 (%)	事業の進捗状況等	再 評 価 対 象 の 基 準	事業費の予算化時点 or 前回再評価時点から の変更内容と変更理由 【事業期間、事業費、その他特記事項】	対 応 方 針 (案)	対応方針(案)を判断した理由	一 括 ・ 重 点
河川分野																					
1	神奈川県	補助 県単	二級河川 森戸川 河川改 修事業 [小田原市国府津地先]	河道整備 L=0.29km	10.9	H28	R17	29	3	12	0.29	0.01	3	0.03275	29	用地取得は令和1年度から、工事は令和6年度から それぞれ着手している。今後、用地取得と併せて河 道整備を進め、令和17年度の完成を目指す。	エ	【事業期間及び事業費の変更】 事業期間：1年延伸(R16→R17完了) 事業費：2.3億円増額(26.7億円→29.0億円) (理由) 事業費の精査による事業費の増、用地交渉難 航による事業期間の延長を行うもの。	継続	本事業は、河道の流下能力の不足から近年において も浸水被害が発生している中、河川改修を実施して、 治水安全度の向上を図るなどの必要性に変化はな く、重要性は依然として高いことから、事業を継続する 必要があると判断する。	一括
海岸分野																					
2	神奈川県	補助 県単	茅ヶ崎海岸(菱沼海岸地 区)海岸高潮対策事業 [茅ヶ崎市菱沼海岸地先]	L=2,500m 養浜工 V= 300,000m ³	1.62	R3	R12	18	6	34	2.50	-	-	-	-	引き続き養浜と周辺状況のモニタリングを継続し、令 和12年度完成を目指す。	イ	【事業費の変更】 事業費：1億円増額(17億円→18億円) (理由) 物価上昇の影響により総費用が増加した。	継続	本事業は、失われた砂浜を回復させるものであり、侵 食を防止し国土の保全を図るとともに、海岸利用を通 じた地域活性化への寄与など、事業着手時から、その 必要性に変化は生じていないため、事業を継続する 必要があると判断する。	特別 重点