

社会資本総合整備計画 事後評価書														
計画の名称	3．全ての人が安全・安心で暮らしやすい社会基盤の創造（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当			
交付対象	神奈川県													
計画の目標	歩道、交差点改良、視距改良、道路付属施設等の整備や通学路の安全対策、交通安全施設の適正な維持管理を着実にを行うことにより、安全で安心な社会基盤の創造を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		19,664	A	19,664	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H31当初)		(H35末)
1	道路交通における死傷事故率を5年間で約1割削減する。 平成30年の死傷事故率に対する削減割合を算出する。 (死傷事故率の削減割合) = (評価時点の死傷事故率 - H30年の死傷事故率) / (H30年の死傷事故率)	0%	%	-10%

備考等	個別施設計画を含む	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）丸子中山茅ヶ崎	交差点改良 150m	綾瀬市	■	■	■	■	■	290		-
		3-A2																	
	A01-002	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）藤沢座間厚木	自歩道整備 840m	綾瀬市	■	■	■	■	■	400		-
		3-A6																	
	A01-003	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）相模原茅ヶ崎（座間）	歩道整備 350m	座間市	■	■	■	■	■	400		-
		3-A11																	
	A01-004	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）町田厚木（相武台）	歩道整備 775m	座間市	■	■	■	■	■	339		-
		3-A12																	
	A01-005	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）相模原愛川	歩道整備 550m	愛川町	■	■	■	■	■	360		-
		3-A14																	
A01-006	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）湯河原箱根仙石原	歩道整備 860m	箱根町	■	■	■			285		-	
	3-A18																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）遠藤茅ヶ崎	歩道整備 560m	茅ヶ崎市	■	■				1,780		-
		3-A19																	
	A01-008	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）丸子中山茅ヶ崎	交差点改良 328m	藤沢市	■	■				413		-
		3-A24																	
	A01-009	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道467号他	道路照明灯 9,515灯	藤沢市他	■	■	■	■	■	3,510		-
		3-A27																	
	A01-010	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）小袋谷藤沢	歩道整備 360m	鎌倉市	■	■				568		-
		3-A28																	
	A01-011	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）堀山下秦野停車場	歩道整備 200m	秦野市	■	■				522		-
		3-A30																	
A01-012	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）町田厚木（相武台 2期）	歩道整備 185m	座間市	■	■	■	■	■	200		-	
	3-A35																		
A01-013	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道 2 5 5 号他	大型案内標識 380基	小田原市他	■	■	■	■	■	500		-	
	3-A38																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-014	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）上宮田金田三崎港	歩道整備 470m	三浦市	■					494	-	
		3-A41																	
	A01-015	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）関本小涌谷（強羅 ）	視距改良 300m	箱根町	■					416	-	
		3-A46																	
	A01-016	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	修繕	一般国道 1 号他	道路照明灯点検 16,819基	小田原市他	■	■	■	■	■	925	-	
		3-A52																	
	A01-017	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）厚木清川	歩道整備 310m	厚木市	■	■	■	■		416	-	
		3-A131																	
	A01-018	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道 1 3 4 号（七里 ガ浜）	交差点改良 1400m	鎌倉市	■					442	-	
		3-A134																	
	A01-019	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）小袋谷藤沢（渡内 三丁目）	歩道整備 480m	藤沢市	■	■				143	-	
		3-A136																	
A01-020	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）横浜厚木（中央二 丁目）	交差点改良 484m	海老名市	■	■	■	■	■	200	-		
	3-A137																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-021	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	修繕	一般国道 4 6 7 号他	横断歩道点検 160橋	藤沢市他	■	■	■	■	■	143		策定済
		3-A139																	
	A01-022	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）町田厚木（相模が 丘一丁目）	歩道整備 110m	座間市	■	■	■	■	■	50		-
		3-A165																	
	A01-023	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	修繕	一般国道 1 2 9 号他（高 浜台他）	大型案内標識点検 1,775基	平塚市他	■	■	■	■	■	178		-
		3-A167																	
	A01-024	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）山北藤野他（山北 他）	道路情報提供装置整備 7基	山北町他	■	■	■	■		220		-
		3-A170																	
	A01-025	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）秦野清川他（煤ヶ 谷他）	道路情報提供装置整備 8基	清川村他	■	■	■	■		225		-
		3-A171																	
	A01-026	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）浦賀港	歩道整備 760m	横須賀市	■	■	■	■		405		-
		3-A172																	
	A01-027	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道 1 2 9 号（大神 ）	交差点改良 1,920m	平塚市	■	■	■	■	■	558		-
		3-A201																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H31	R02	R03	R04	R05													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-028	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）遠藤茅ヶ崎（堤）	歩道整備 50m	茅ヶ崎市	■	■	■			200		-
		3-A202																	
	A01-029	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）藤沢座間厚木（入 谷一丁目）	歩道整備 80m	座間市	■	■				98		-
		3-A203																	
	A01-030	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	修繕	一般国道 1 2 9 号他	横断歩道橋補修 11橋	厚木市他	■	■	■	■	■	212		策定済
		3-A205																	
	A01-031	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）小田原山北（山北 ）	歩道整備 94m	山北町	■	■				120		-
		3-A206																	
	A01-032	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）相模原大磯（生沢 ）	交差点改良 160m	大磯町	■	■	■			120		-
		3-A207																	
	A01-033	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）堀山下秦野停車場 （曽屋）	交差点改良 220m	秦野市	■	■	■	■	■	139		-
		3-A208																	
	A01-034	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）伊勢原津久井（煤 ヶ谷）	歩道整備 260m	清川村	■					80		-
		3-A209																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-035	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）伊勢原津久井（七 沢）	歩道整備 120m	厚木市	■					80	-	
		3-A211																	
	A01-036	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）戸塚茅ヶ崎	自転車通行空間整備 1,600m	藤沢市	■	■	■	■		100	-	
		3-A229																	
	A01-037	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道 1 3 4 号	バスペイ整備 40m	葉山町	■	■				52	-	
		3-A232																	
	A01-038	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道 1 3 4 号他（太 平洋岸自転車道）	自転車通行空間整備 140,00 0m	横須賀市～湯河 原町	■					165	-	
		3-A234																	
	A01-039	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）横浜厚木（小園）	交差点改良 230m	綾瀬市	■	■	■	■	■	350	-	
		3-A235																	
	A01-040	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（主）横浜厚木（大和 1 号踏切）	歩道整備 20m	大和市	■	■				110	-	
		3-A236																	
A01-041	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	修繕	一般国道 1 3 4 号他	横断歩道橋補修 10橋	藤沢市	■	■	■			200	-		
	3-A237																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-042	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道134号	防護柵整備7,000m	鎌倉市	■	■	■	■	■	150		-
		3-A238																	
	A01-043	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	修繕	一般国道134号（長柄歩道 橋）	横断歩道橋補修 1橋	葉山町	■	■				50		-
	A01-044	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）浦賀港（馬堀海岸 二丁目）	交差点改良 180m	横須賀市		■				50		-
	A01-045	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）小袋谷藤沢（山崎 ）	交差点改良 400m	鎌倉市		■	■	■		262		-
	A01-046	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）浦賀港（馬堀海岸 ）	交差点改良 200m	横須賀市				■	■	105		-
	A01-047	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道1 3 4号（湘南 うみのちか道）	自転車歩行者用地下道補修 1箇所	藤沢市				■	■	1,100		-
	A01-048	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道1 3 4号（由比 ガ浜地下駐車場）	地下駐車場補修 1箇所	鎌倉市				■	■	500		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-049	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道 1 3 8 号他	道路情報提供装置整備 8基	箱根町他				■	■	500	-	
	A01-050	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道 1 3 8 号（乙女トンネル）	トンネル照明LED化 1635.2m	箱根町				■	■	150	-	
	A01-051	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）杉久保座間（かしわ台 1 号踏切）	踏切道改良 20m	海老名市				■		200	-	
	A01-052	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道 1 3 4 号（唐ヶ原）	道路情報提供装置整備 2基	平塚市				■	■	80	-	
	A01-053	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	都道府 県道	交安	（一）太井上依知	交差点改良 340m	愛川町					■	46	-	
A01-054	道路	一般	神奈川県	直接	神奈川県	国道	交安	一般国道135号（真鶴）	防護柵整備 3,300m	真鶴町					■	63	-		
										小計						19,664			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						19,664		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
策定主体にて評価を実施	令和 8 年度
	公表の方法
	神奈川県ホームページで公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 一般国道134号 鎌倉市材木座六丁目の防護柵の整備により、車両と歩行者を分離したことで、車両の円滑な通行及び安全な歩行空間を確保した。 ・ 県道42号（藤沢座間厚木）座間市入谷一丁目の歩道の整備により、歩行者の安全な歩行空間を確保した。 ・ 県道705号（堀山下秦野停車場）秦野市曾屋の交差点改良により、利用者の円滑な道路交通及び歩行者の通行の安全を確保した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○ 特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、歩道、交差点改良、視距改良、道路附属施設などの道路整備を行い、安全・安心で暮らしやすい社会基盤の創造を目指す。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	（死傷事故率の削減割合）＝（評価時点の死傷事故率 - H30年の死傷事故率） / （H30年の死傷事故率）		
	最 終 目標値	-10%	歩道、交差点改良、視距改良、道路附属施設などの整備を進めると共に、重点的に交通事故対策を行ったことで事故率の低減が図れ、目標値を上回ることができた。
	最 終 実績値	-19%	