

配分済み病床の整備進捗状況

令和6年2月6日

令和5年度第3回横浜地域地域医療構想調整会議

■過年度配分病床の整備状況

- 平成28年度に地域医療構想が策定されてから、病床整備事前協議で合計1,433床を配分。そのうち、既に稼働している病床は534床、稼働準備中の病床が548床。
- コロナ禍やウクライナ情勢による原油価格・建築資材の高騰、資材調達の遅延等の影響で、整備計画の一部は予定よりも遅れている。

(床)

| 配分年度 | 配分病床数 | 返還済 | 稼働済 | 整備中 |
|------------------|-------|-----|-----|-----|
| 平成30年度 (2018) | 809 | 341 | 408 | 60 |
| 令和2年度 (2020) | 470 | 10 | 64 | 396 |
| 令和3年度 (2021) | 154 | — | 62 | 92 |
| 合計 | 1,433 | 351 | 534 | 548 |

(令和6年1月時点)

■ 整備中病床の稼働予定時期

| | | (床) | | | | |
|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 医療機能 | 入院料等 | 6年度 (2024) | 7年度 (2025) | 8年度 (2026) | 9年度 (2027) | 計 |
| 回復期 | 回復期リハ | 120 | | | 60 | 180 |
| | 地域包括ケア | | 65 | | 50 | 115 |
| 慢性期 | 療養病棟 | 36 | 100 | | 68 | 204 |
| | 障害者病棟 | | | | 49 | 49 |
| 計 | | 156 | 165 | 0 | 227 | 548 |

(令和6年1月時点)

■令和5年度に稼働した病床

| 配分年度 | 病院 | 設置区 | 内訳 | 稼働年月 |
|-----------------|--------------------|------|-------------------------------------|-------------|
| H30年度 (2018) | 新横浜リハビリテーション 病院 | 神奈川区 | 緩和ケア：20床 地域包括ケア：42床 回復期リハ：42床 | R5(2023)年4月 |

■整備中病床の状況(1/2)

| 配分年度 | 病院 | 配分病床数 | 整備手法 | 稼働予定時期 | | 整備が遅れている理由 |
|------------------|---------------------------|----------|------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | 当初 | R6.1 現在 | |
| 30年度 (2018) | 戸塚共立第1病院 | 回りハ：60床 | 移転 | R4.11 | R9.9 | 造成工事に時間を要しているため。 |
| 2年度 (2020) | イムス横浜旭 リハビリテーション 病院 | 回りハ：120床 | 新築 | R6.6 | R6.8 | 社会情勢に伴い電気設備（キュービクル）の納入に時間を要しており工期が2ヵ月程度遅れているが工事自体は計画通り進んでいる。 |
| | 清水ヶ丘病院 | 療養：20床 | 増改築 →改修 | R6.2 | R6.12 | 整備方法を見直した結果、整備病床を10床とし、10床は返還することとした。現在、複数社へ見積り・図面を依頼中。 |
| | 西横浜国際総合病院 | 地ケア：5床 | 増築 | R5.4 | R7.9 | 整備予定地の調整に時間がかかっているため。 |
| | 鴨居病院 | 療養：24床 | 増築 | R4.11 | R7.10 | 新型コロナ（発熱外来・ワクチン接種）対応のため。 |
| | 横浜石心会病院 （さいわい鶴見病院） | 地ケア：60床 | 改修 →増改築 | R5.12 | R8.3 | ・既存棟の改修から改築へ事業計画が変更となったため。 ・免震構造による工期の延伸。 |
| ふれあい東戸塚 ホスピタル | 障害：49床 | 増築 | R5.4 | R9.4 | 整備予定地の調整に時間がかかっているため。 | |

■整備中病床の状況(2/2)

| 配分年度 | 病院 | 配分病床数 | 整備手法 | 稼働予定時期 | | 整備が遅れている理由 |
|---------------|------------------|-------------------|------|--------|------------|---------------------------------------------|
| | | | | 当初 | R6.1 現在 | |
| 2年度 (2020) | 元気会横浜病院 | 地ケア：50床 療養：68床 | 増改築 | R8.7 | R9.12 | 新型コロナウイルス感染症の対応、および建築費高騰による設計の見直しが必要になったため。 |
| 3年度 (2021) | 新横浜こころの ホスピタル | 療養：76床 | 改修 | R6.3 | R7.11 | 建築資材の高騰の影響による工事仕様の再検討及び資材入荷に時間を要するため。 |
| | 横浜いずみ台病院 | 療養：16床 | 改修 | R4.6 | R6.4 | 部材搬入の遅れと、図面の軽微変更が発生したため。 |

○新横浜こころのホスピタルにおける精神病床の削減に向けた自主的な検討及び地域医療への貢献について

【精神病床の削減に関する自主的な検討状況】

当院は港北区で唯一精神病床を有し、地域の精神科患者様の受け皿として精神病床の稼働状況は高く推移しております。しかしながら、神奈川県における精神病床が過剰であることを鑑み、経営会議において、削減の可否について検討を進めて参りました。引き続き、現在進めている病床整備終了後、地域医療への貢献を第一の方針として、グループホームや介護施設などの協力を得ながら、精神病床の削減を検討して参ります。

【地域医療への貢献】

当院は認知症治療病棟、精神科病棟、療養病棟を有し、地域における急性期病院や介護施設などから幅広く患者様を受け入れさせて頂いております。急性期を終えた患者様や在宅復帰が困難な患者様を積極的に受入れ、地域の急性期病床の確保に貢献を行っております。また、横浜市自立支援協議会と協働し精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進め、協議会参加者と退院支援に向けた取組を行っております。