

別紙

I．事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は維持運 営等措置	農業用水路整備事業	南足柄市	4,400,000	4,400,000	総事業費 7,129,100 （事業実施主 体（市町村） の総事業費）

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和6年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	農業用水路整備事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		南足柄市	
交付金事業実施場所		南足柄市 荻野	
交付金事業の概要		荻野上平水路整備 整備延長 L=83.0m 市内の農業用水路は、かつて市から材料を支給して地域で整備した水路が多く、石積みが崩れる等危険な状態のものが存在している。これらの農業用水路に対し地域から水害対策や安定した農業用水を確保してほしいと要望が上がっているため、必要な箇所について順次整備を進めるものです。	
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 南足柄市第六次総合計画基本計画 目標Ⅳ：地域産業と観光資源が織りなす「活力・交流都市」 施策1 農林業の活性化 多様な担い手を確保して、環境保全型農業、生産基盤の整備、農地の集積・集約の促進を図ります。	
事業開始年度		令和6年度	事業終了（予定）年度
事業期間の設定理由		要望のあった水路の規模ならば、単年度で事業の終了が見込まれたため。	

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和 6 年度		
	成果指標の 90%の達成	R 6 整備距 離/R 6 度整 備予定距離 ×100	成果実績	%	100.0		
			目標値	%	90.0		
			達成度	%	101.4		
	評価年度の設定理由						
	今回の要望水路の規模は、単年度で事業の完成が見込まれることから、評価年度を事業実施年度として設定しました。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	本交付金の活用により、苅野地区の農業用水路の整備を行い、地域における農業生産性の向上を図ることができました。また、用水路の劣化による危険な状況を改善でき、防災の面においても大きな効果が図られました。令和 7 年度につきましても、用水路整備を継続し、本交付金の有効的な活用を目指していきます。						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
	令和 6 年度用水路整備事業の進捗量（施工延長（L））	活動実績	m	91.0	55.4	84.2	
		活動見込	m	91.0	53.0	83.0	
		達成度	%	100.0	104.5	101.4	

交付金事業の総事業費等	令和４年度	令和５年度	令和６年度	備　考
	総事業費	4,408,800	7,840,800	7,129,100
	交付金充当額	4,400,000	4,400,000	4,400,000
	うち文部科学省分			
	うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000	4,400,000
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
荻野上平水路整備工事	一般競争入札	鈴木建設株式会社	7,129,100円	
交付金事業の担当課室	政策局政策部土地水資源対策課			
交付金事業の評価課室	政策局政策部土地水資源対策課			