

令和５年度 神奈川県公共施設等総合管理計画の進行状況

本報告書は、神奈川県公共施設等総合管理計画（令和４年３月改訂）第２部の10に基き、令和５年度における計画の進行状況について報告するものです。

| 分類      | 個別施設類型    | 目標 ※                                                                                | 主な取組                                                                                                          |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 県有施設    | 庁舎等施設     | 延床面積の減少<br>(H17年比でR7年までに92%)                                                        | ・足柄上合同庁舎車庫・倉庫棟他増築工事の実施<br>・予防保全的に行う計画修繕工事133件の実施<br>・防災行政通信網移動無線系披露山基地局等３施設の廃止<br>(R5年時点での延床面積(H17年比)：87.32%) |
|         | 警察関連施設    | 〈庁舎系施設〉<br>延床面積の減少<br>(R2年比でR11年までに94%)                                             | ・鶴見警察署尻手交番ほか３交番及び５駐在所の建替え<br>・宮田町交番等７件の統合、廃止<br>(R5年時点での延床面積(R2年比)：98.2%)                                     |
|         |           | 〈交通安全施設〉<br>必要性の低くなった交通信号機を他の代替手段に変更することにより撤去<br>(R10年までに100%)                      | ・交通信号機１箇所の撤去<br>(必要性の低い信号機を毎年度選定し、その年度内で100%撤去している。)                                                          |
|         | 公営住宅      | 建替えの推進と適切な維持管理                                                                      | ・阿久和団地他12団地の建替え<br>・緑ヶ丘団地等13,375件の修繕                                                                          |
|         | 学校施設      | 県立学校施設の耐震化<br>(R8までに100%)                                                           | ・横浜南陵高校等34棟の耐震対策を実施<br>(R5年時点での累計：96.4%)                                                                      |
| 都市基盤施設  | 道路施設      | 橋梁、トンネルなどの定期点検の実施<br>(R1～R5年で100%、R6～10年に100%再実施)                                   | ・定期点検の実施件数（R1～R5年）：1,482件（99%）                                                                                |
|         | 河川管理施設    | 長期保全計画に沿った点検<br>(R3～R7年で100%実施、R8～12年に100%再実施)                                      | ・長寿命化計画策定済み河川管理施設における長寿命化計画に基づく施設点検を実施（達成率：100%）                                                              |
|         | 砂防関係施設    | 要対策施設の長寿命化対策実施の割合<br>(H30年比でR10年までに25%)                                             | ・砂防関係施設の全体改修等費用の11%分の改修等を実施                                                                                   |
|         | 海岸関係施設    | 要対策施設の長寿命化対策実施の割合<br>(R10年までに20%、R50年までに100%)                                       | ・鎌倉海岸（由比ヶ浜地区）の突堤補修工事、湯河原海岸（門川地区）の護岸補修工事の実施（R4～5年）<br>・要対策施設の長寿命化対策実施<br>(R5年時点での累計：9.6%)                      |
|         | 港湾施設      | 港湾施設の適切な維持管理及び機能維持のための修繕<br>(R10年までに40%)                                            | ・葉山港係留杭の補修等<br>・港湾施設の適切な維持管理及び機能維持のための修繕<br>(R5年時点での累計：22.3%)                                                 |
|         | 都市公園施設    | 重要施設の定期的な健全度調査の実施<br>(R3～R7年で100%実施)                                                | ・観音崎公園等296件の改修、修繕等                                                                                            |
|         | 土地改良施設    | 個別施設計画に基づく定期点検診断及び個別施設計画の見直しの実施<br>(R7年までに100%)                                     | ・小沢頭首工の改修、渋田川沿岸排水路の点検診断等を実施<br>・個別施設計画の見直しの実施<br>(R5時点での累計：4路線29%)                                            |
|         | 治山施設      | 要対策施設(健全度Ⅲ、Ⅳ)の長寿命化対策を実施<br>(R3～R12年度までに120箇所)                                       | ・谷止工５基の補修<br>(長寿命化対策の実施R5年度時点での累計：11%)                                                                        |
|         | 林道施設      | 要対策施設（健全度Ⅲ、Ⅳ）の長寿命化対策を実施<br>(R10年度までに18箇所)                                           | ・隧道改良　２箇所<br>(R5年度時点での累計：27.8%)                                                                               |
|         | 海岸保全施設    | 長寿命化計画策定後の改修・点検等による計画の見直し及び新設施設に関する長寿命化計画策定<br>(R3～R7年に50%、R12年までに100%)             | ・施設点検等の長寿命化に向けた対策を適切に実施<br>(R5年時点での累計：38%)                                                                    |
|         | 漁港施設      | 長寿命化計画策定後の改修・点検等による計画の見直し及び新設施設に関する長寿命化計画策定<br>(R3～R7年に50%、R12年までに100%)             | ・個別の施設計画に基づく施設の点検や長寿命化に向けた対策を適切に実施<br>(R5年時点での累計：77%)                                                         |
|         | 自然公園施設    | 長寿命化計画に沿った施設の維持管理・修繕、改修、更新の実施<br>(R3～R12年で100%実施、R13～22年に100%再実施)                   | ・東海自然歩道橋梁塗装（１基）、公衆便所改修（３棟）<br>八つ橋や歩道の整備等の実施<br>(R5年時点での累計：16.2%)                                              |
| 公営企業施設  | 下水道事業施設   | 改築更新の重点化<br>(R7年までに180設備、R12年までに300設備(R3～の累計))                                      | ・改築更新の重点化：R3～5年度の累計で79設備を実施<br>(R5年時点での累計：R12年目標の約26%)                                                        |
|         | 水道事業施設    | 老朽管残存率(R5年までに11%)<br>令和10年度末時点の基幹管路の耐震適合率75%                                        | ・老朽管残存率10.0%（更新延長71.9km）                                                                                      |
|         | 電気事業施設    | 電力と水道用原水の安定供給を継続していくため、相模ダムのリニューアルを行うほか、発電所のオーバーホールを、発電所ごとの劣化度合に応じて適切な時期に効率的・効果的行う。 | ・相模ダムリニューアル事業では、下流施設工事で使用する資機材等を搬入するための工事用道路の建設中<br>・相模発電所（１号機）、１件のオーバーホールを実施                                 |
| 独人立施設政法 | 試験・研究検査施設 | 定期的な施設点検による適切な維持管理及び計画的な施設整備                                                        | ・恒温恒湿用空冷式チラー更新工事を実施<br>・排ガス処理設備更新工事を実施<br>・自動制御設備更新工事を実施                                                      |
|         | 大学施設      | 建物・設備の定期点検・総合点検の実施<br>(R3～R7年で100%実施、R8～12年に100%再実施)                                | ・建物・設備の定期点検・総合点検の実施率100%                                                                                      |

※総合管理計画に記載された目標から変更された部分は赤字で記載しております。