

# 議題（４）今後のスケジュールについて

- 薬液注入完了 2026年5月末予定
- SPR-SEの巻き立て完了(=流域下水管の機能回復) 2026年度末目標
- 東電シールド中詰め完了(=復旧のすべてが完了) 2027年度末目標

【凡例】 ●——● : 実施中・実施予定の作業      ●----● : 検討中の作業(時期の変動の可能性有)

