

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

平成27年1月分

|                                |   |                      |                    |         |         |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------|---------|
| 施設の名称                          | かながわ環境整備センター  |                      |                    |         |         |
| 施設の種類                          | 管理型最終処分場  |                      |                    |         |         |
| 施設の設置場所                        | 横須賀市芦名3丁目1990番地   |                      | 電話番号: 046-856-6810 |         |         |
| 施設の設置者                         | 氏名  | 神奈川県知事 黒岩 祐治         |                    |         |         |
|                                | 住所  | 横浜市中区日本大通1           |                    |         |         |
| 施設の処理能力                        | 埋立容量 : 544,000m <sup>3</sup>  |                      |                    |         |         |
| 処理する産業廃棄物の種類                   | 燃え殻 ばいじん 汚泥 鉱さい<br>政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」)<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」)<br>工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」)<br>石綿含有含有産業廃棄物 |                      |                    |         |         |
| 埋立量 ( t )                      | 燃え殻   |                      |                    | 49.59   |         |
|                                | ばいじん  |                      |                    | 0.00    |         |
|                                | 汚泥  |                      |                    | 56.00   |         |
|                                | 鉱さい   |                      |                    | 12.00   |         |
|                                | 13号廃棄物  |                      |                    | 0.00    |         |
|                                | ガラ陶 (石綿含有以外)  |                      |                    | 516.28  |         |
|                                |   | 内数 廃石膏ボード            | (505.15)           |         |         |
|                                | がれき類 (石綿含有以外)   |                      |                    | 42.44   |         |
|                                |   | 内数 中間処理残さ            | (38.93)            |         |         |
|                                | 石綿含有産業廃棄物   |                      |                    | 1018.69 |         |
| 合 計                            |   |                      | 1695.00            |         |         |
| 擁壁の点検                          | 点検を行った年月日   | 平成27年1月30日           | 点検結果               | 異常なし    |         |
|                                | 措置を講じた年月日   |                      | 措置内容               |         |         |
| 遮水工の点検                         | 点検を行った年月日   | 平成27年1月30日           | 点検結果               | 異常なし    |         |
|                                | 措置を講じた年月日   |                      | 措置内容               |         |         |
| 調整池(調整槽)の点検                    | 点検を行った年月日   | 平成27年1月30日           | 点検結果               | 異常なし    |         |
|                                | 措置を講じた年月日   |                      | 措置内容               |         |         |
| 浸出液処理設備の点検                     | 点検を行った年月日   | 平成27年1月30日           | 点検結果               | 異常なし    |         |
|                                | 措置を講じた年月日   |                      | 措置内容               |         |         |
| 放流水の水質検査                       | 採取した場所  | 放流水質モニタリング槽          |                    |         |         |
|                                | ダイオキシン類以外   | 採水日                  | 1月14日、21日、28日      |         |         |
|                                |   | 結果取得日                | 1月14日、21日、28日      |         |         |
|                                |   | 検査結果                 | 異常なし               |         |         |
|                                | ダイオキシン類   | 採水日                  | 1月14日              |         |         |
|                                |   | 結果取得日                | 2月12日              |         |         |
| 検査結果                           |   | 異常なし                 |                    |         |         |
| 地下水等の水質結果                      | 採取した場所  | 観測井No. 1 ~ 4、地下水集排水管 |                    |         |         |
|                                | 電気伝導率等  | 採水日                  | 1月7日               | 1月21日   |         |
|                                |   | 結果取得日                | 1月14日              | 1月29日   |         |
|                                |   | 検査結果                 | 異常なし               | 異常なし    |         |
|                                | 地下水等検査項目  | 採水日                  | 1月29日              |         |         |
|                                |   | 結果取得日                | 2月17日              |         |         |
|                                |   | 検査結果                 | 異常なし               |         |         |
|                                | ダイオキシン類   | 採水日                  | 1月28、29日           |         |         |
|                                |   | 結果取得日                | 2月26日              |         |         |
|                                |   | 検査結果                 | 異常なし               |         |         |
|                                | 措置を講じた年月日   | -                    |                    | 措置内容    | -       |
| 残余埋立量の測定 (単位: m <sup>3</sup> ) | 測定を行った年月日   | 平成26年3月31日           |                    | 全体埋立量   | 753,000 |
|                                | 測定結果  | 竣工から今回の測定日までの埋立量     | 224,883            | 残余埋立量   | 528,117 |