

## 予想されるリスクと責任分担表

本件事業において予想されるリスクと責任分担を整理したものです。網掛部分は、実施方針等公表時から変更している項目です。

リスクの種類	リスクの内容	負担者		備考			
		県	事業者				
共通	入札説明書リスク	入札説明書の誤りに関するもの、内容の変更に関するもの等					
	契約リスク	落札者と契約が結べない又は契約手続きに時間がかかる場合			注1		
	制度関連リスク	法制度リスク	法制度の新設・変更に関わるもの				
		許認可遅延リスク	許認可の遅延に関するもの(事業者が取得する部分)				
			許認可の遅延に関するもの(上記以外の部分)				
		税制度リスク	法人税の変更に関するもの(法人の利益に係るもの)				
	法人税の変更に関するもの(上記以外のもの)						
	社会リスク	住民対応リスク	排水処理施設の設置に対する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの				
			上記以外のもの(調査、工事、維持管理及び運営に対する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの等)				
		環境問題リスク	調査・建設・運営段階における騒音・振動・光・臭気等に関するもの				
	デフォルトリスク	事業者の責めによるもの	事業者の事業放棄・破綻によるもの、事業者の提供するサービスが定められた条件を満たさない場合等				
		県企業庁の責めによるもの	県企業庁の債務不履行、当該サービスが不要となった場合等				
	フォースマジュールリスク	戦争、風水害、地震等				注2	
	計画設計段階	計画・設計リスク	発注者責任リスク	工事請負契約の内容及びその変更に関するもの等			
			測量・調査リスク	県企業庁が実施した測量・調査に関するもの			
事業者が実施した測量・調査に関するもの							
設計リスク			設計の不備・変更によるもの(県企業庁の提示条件・指示の不備、変更によるものを除く)				
応募リスク			応募費用に関するもの				
建設段階	建設リスク	用地リスク	必要な資金の確保に関するもの				
			建設用地の確保に関するもの				
			建設に要する資材置場の確保に関するもの				
		工事遅延リスク	地中障害物に関するもの				
		施工遅延リスク	工事が契約より遅延する、又は完工しない場合				注3
		施工監理リスク	工事が契約より遅延する、又は完工しない場合				
		施工費増大リスク	施工監理に関するもの				
		性能リスク	県企業庁の指示による工事費の増大				
			上記以外の工事費の増大				
			業務要求水準未達成(施工不良を含む)				
施設損傷リスク	施設損傷に関するもの						
物価リスク	事故・火災によるもの						
金利リスク	インフレ・デフレ						
		金利の変動					

リスクの種類	リスクの内容	負担者		備考			
		県	事業者				
移管段階	移管手続リスク	施設移管手続きに伴う諸費用の発生に関するもの					
運営段階	支払遅延・不能リスク	サービスの購入料の支払遅延・不能に関するもの					
		計画変更リスク	県企業庁の責めによる事業内容・用途の変更に関するもの				
	維持管理リスク	性能リスク	要求水準未達成(施工不良を含む)				
		施設瑕疵リスク	施設に瑕疵が見つかった場合(建物10年間、設備1年間)				
		維持管理コスト増大リスク	県企業庁の責めによる事業内容・用途の変更等に起因する維持管理費の増大				
			上記以外の要因による維持管理費の増大(物価・金利変動によるものは除く)				
		施設損傷リスク	劣化によるもの				
		機器更新リスク	事故・火災によるもの				注3
			機器更新について不具合が発生した場合				
			修理費増大リスク	修理費が予想を上回った場合			
	物価リスク		インフレ・デフレ				
	運営リスク	金利リスク	金利の変動				
		排水処理施設運営リスク	排水処理施設の運営業務に関するもの				
		脱水ケーキ再生利用リスク	脱水ケーキの再生利用に関するもの				
終了段階	終了時性能リスク	終了時における業務要求水準未達成					

凡例 : 負担者 主負担 従負担

注1 契約の当事者双方がそれぞれ分担する。

注2 フォースマジュールリスクについては、県企業庁が主にリスクを負担するが、事業者にも一定の負担を求める。詳細は特定事業契約書(案)による。

注3 契約の当事者双方が原因によりそれぞれ分担する。