平成 30 年 6 月 28 日

平成 30 年第 2 回神奈川県議会定例会

総務政策常任委員会資料

（平成 30 年 6 月 26 日付託分）

総　務　局

目　　次

ページ

1　分庁舎新築工事（建築）請負契約変更の内容 …… 1

2　分庁舎新築工事（機械）請負契約変更の内容 …… 2

3　分庁舎新築工事（電気）請負契約変更の内容 …… 3

参考資料　総務政策常任委員会資料　附属資料　総務局

1　分庁舎新築工事（建築）請負契約変更の内容

(1)　工事名称　　分庁舎新築工事（建築）

(2)　工事場所　　横浜市中区日本大通５－１

(3)　請負契約者名　　松尾・工藤・石井特定建設工事共同企業体
代表者　株式会社　松尾工務店
代表取締役　松　尾　文　明

(4)　変更の理由　　建設発生土の汚染処理の追加等に伴い、工事請負契約を変更する。

(5)　変更の内容　　請負契約金額
（変更前）46億2,024万円
（変更後）56億3,833万9,800円

工期
（変更前）平成28年12月20日から平成31年３月15日まで
（変更後）平成28年12月20日から平成32年９月30日まで

２　分庁舎新築工事（機械）請負契約変更の内容

(1)　工事名称　　分庁舎新築工事（機械）

(2)　工事場所　　横浜市中区日本大通５－１

(3)　請負契約者名　　根布・ダイト・長瀬特定建設工事共同企業体
代表者　株式会社　根布工業
代表取締役　根　布　博　之

(4)　変更の理由　　自動制御設備の仕様の変更等に伴い、工事請負契約を変更する。

(5)　変更の内容　　請負契約金額
（変更前）11億1,240万2,764円
（変更後）11億6,509万7,520円

工期
（変更前）平成29年３月22日から平成31年３月15日まで
（変更後）平成29年３月22日から平成32年９月30日まで

３　分庁舎新築工事（電気）請負契約変更の内容

(1)　工事名称　　分庁舎新築工事（電気）

(2)　工事場所　　横浜市中区日本大通５－１

(3)　請負契約者名　　東洋電装・東栄電設・神電設備工業特定建設工事共同企業体
　代表者　東洋電装株式会社
　　代表取締役　和　田　　晃

(4)　変更の理由　　自家発電設備の仕様の変更等に伴い、工事請負契約を変更する。

(5)　変更の内容　　請負契約金額
（変更前）９億1,462万8,672円
（変更後）９億7,353万3,600円

工期
（変更前）平成29年３月22日から平成31年３月15日まで
（変更後）平成29年３月22日から平成32年９月30日まで